

(様式3)

合流式下水道緊急改善事業 中間事業評価シート

評価実施年月：平成24年6月

1. 対策事業	津島市合流式下水道緊急改善事業
2. 実施主体名称	津島市
3. 計画期間	平成22年4月～平成26年3月
4. 対象事業の進捗状況	

概ね当初計画どおり事業進捗している。

【計画】

	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	計
上段：事業費（設計） 下段：進捗率	55百万円 26%	41百万円 46%	54百万円 71%	60百万円 100%	210百万円
主な施工内容	実施設計 分配槽設置	滞水池改造	連絡水路設置 ポンプ設置	配電盤設置	

【実施】

	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	計
上段：事業費（設計） 下段：進捗率	63百万円 30%	73百万円 65%			
主な施工内容	実施設計 分配槽設置	滞水池改造 連絡水路設置 ポンプ設置	配電盤設置 （予定）	分配槽接続 （予定）	

5. 目標の達成状況と達成の見通し

- ① 汚濁負荷量の削減 : 平成25年度末に達成する見通し
- ② 公衆衛生上の安全確保 : 平成25年度末に達成する見通し
- ③ きょう雑物の削減 : 当初より達成済み

【達成率】

改善項目	評価指標	対策前	中間評価	改善目標
汚濁負荷量の削減	上段：BOD放流負荷量	59.68 t/年	未供用	41.01 t/年
	下段：進捗率	0%	0%	100%
公衆衛生上の安全確保	上段：未処理下水の越流回数	21回/年	未供用	10回/年
	下段：進捗率	0%	0%	100%
きょう雑物の削減	達成済 (35mmスクリーン設置済)	100%		

6. 対象事業の整備効果の発現状況等	
・工事を順調に進めており、平成25年度の分配槽接続工事完了後、事業効果が発現される。	
7. 事業の効率化に関する取り組み状況	
・新規施設の導入を避け、既存施設を改造することで事業費削減を図っている。	
8. 今後の方針	
・平成25年度事業完了に向け、引き続き工事進捗を図る。	