

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。



①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成17年の建築基準法施行令改正により、防火防煙シャッターへの「閉動作時の危害防止機構の設置」が義務付けられたが、市内全12校のほとんどの校舎は平成17年以前に建てられ、危害防止機構は未設置であった。
防火防煙シャッターは、とても重く、挟まれると大変危険であるため、火災時だけでなく、誤作動によるシャッター降下も想定し、挟まれ事故を防ぐための装置設置を行った。
大規模改造(法令等)の事業により、市内12小中学校全ての防火防煙シャッターに危害防止機構を設置でき、消防設備の一斉見直しにもなり、安全性確保という成果を残すことができた。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
○計画したが、一部実施できなかった。
○計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

長年の懸案事項である悪環境のトイレについて、市内12小中学校全てにおいて、環境改善の成果を残すことができた。また各校には複数個所のトイレがあるため、今後も計画を立てて改修していく。
肢体不自由特別支援学級設置校である蛭間小学校へ、乗用エレベーターを設置し、肢体不自由児童を含む全児童にとっての環境改善が図れた。老朽化した共同調理場を新築し、アレルギー対応・衛生面等の機能を強化する(2か年計画。H26年度完了予定)。また、それに伴い、移設した相撲場については、職員室に近く安全な場所へ設置でき、環境改善も図れた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
○計画したが、一部実施できなかった。
○計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年8月22日に開催した本市の教育委員会において、平成23年度から平成25年度の整備実績について事後評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成23年度から平成25年度の施設整備は、計画通り実施できた。しかし、公立学校施設には、まだ改修の必要な箇所が多くあり、今後の施設整備は、この事後評価を踏まえたうえで、老朽改修、空調機設置工事など、教育環境の改善を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	愛知県
市町村名	津島市

津島市公立学校等施設整備計画

津島市

平成23年度～平成25年度

- 1 計画名称
- 2 計画作成主体
- 3 計画期間
- 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
西小学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年9月28日				
南小学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年9月28日				
神守小学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年9月28日				
蛭間小学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年9月28日				
天王中学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年9月28日				
神守中学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年9月28日				
東小学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成24年9月28日				
北小学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年3月28日				
神島田小学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年3月28日				
藤浪中学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年3月28日				
暁中学校	③		大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成25年3月28日				
西小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月28日				
南小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月28日				
北小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月28日				
蛭間小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月28日				
高台寺小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月28日				
神島田小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成25年3月28日				
蛭間小学校	③		大規模改造(障害)	校	R	○	平成25年3月28日				
東小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成26年2月28日				
神守小学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成26年3月31日				
天王中学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成26年3月31日				
藤浪中学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成26年3月31日				
神守中学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成26年3月31日				
暁中学校	②		大規模改造(法令等)	校	R	○	平成26年3月31日				
神守中学校	③		中学校武道場(柔剣道場)	校	R	○	平成26年3月31日				
神守中学校	③		太陽光発電	屋	W	○	平成26年8月31日				
神守学校給食共同調理場	③		共同調理場(改築)	共	-	○	平成26年8月31日				
神守学校給食共同調理場	③		共同調理場(改築)	共	S	○	平成26年8月31日				
暁学校給食共同調理場	③		太陽光発電	共	-	○	平成26年8月31日				
暁学校給食共同調理場	③		共同調理場(新増築)	共	S	○	平成26年8月31日				
暁学校給食共同調理場	③		共同調理場(改築)	共	S	○	平成26年8月31日				