

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月11日

計画の名称	生活環境の改善と公共用水域の水質保全（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	津島市												
計画の目標	公共下水道の一層の整備を実施し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全の確保に努める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,938	A	3,938	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	下水道処理人口普及率を34.3%（H28当初）から48.7%（H32末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	34%	43%	48%
	下水道を利用できる人口（人） / 行政人口（人）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	津島市	直接	津島市	管渠(汚水)	新設	新開北処理分区始め5処理分区	=150~500mm L=34,020	津島市						3,938		-
		重点アクションプラン																	
											小計						3,938		
											合計						3,938		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

津島市上下水道部内において実施する。

事後評価の実施時期

令和3年8月

公表の方法

津島市のホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

新開北処理分区始め5処理分区において、下水道を普及させ、生活環境の向上に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

下水道施設の早期概成に向け、令和3年度から令和7年度までの計画を作成した。今後は市街化区域の公共下水道整備を重点に行い、市街化調整区域の整備は各区域の状況を把握し、処理手法を選定して順次整備を行う。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率	
	最終目標値	48%
	最終実績値	43%
		下水道処理人口普及率は8.3%増加したが、人件費や資材の高騰、投資金額の減少により計画通りの事業を図ることができなかった。

(参考様式3)

社会資本総合整備計画

計画の名称	1 生活環境の改善と公共用水域の水質保全	交付対象	津島市
計画の期間	平成28年度～令和2年度(5年間)		

