

# 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年5月

愛知県津島市

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 28年5月20日

計画の名称	1 生活環境の改善と公共用水域の水質保全							重点配分対象の該当				
計画の期間	平成23年度～平成27年度(5年間)			交付対象	津島市							
計画の目標	公共下水道の一層の整備を実施し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全の確保に努める。 また、下水処理場に滞水池を設け、汚濁負荷が高い初期流入水を貯留・処理することにより、水質保全に努める。											
計画の成果目標(定量的指標)	・下水道処理人口普及率を23.7%(H21末)から32%(H27)に増加させる。 ・合流式下水道改善率を0%(H23)から100%(H25)に増加させる。											
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考					
				当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)						
①	下水道処理人口普及率	下水道を利用できる人口(人) / 行政人口(人)		28.3%	30.8%	34.3%						
②	合流式下水道改善率	合流式下水道改善済み施設数(箇所) / 合流式下水道区域施設数(箇所)		0%	100%	100%						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,946百万円	A	2,384百万円	B	百万円	C	562百万円	D	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	19.08%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	平成28年度
津島市上下水道部内において実施する。	公表の方法
	津島市のホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																											
A1 下水道事業																											
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考								
											H23	H24	H25	H26	H27												
日光川下流処理区																											
A1-1	下水道	一般	津島市	直接	津島市	汚水	新設	神守処理分区始め5処理分区	φ150～840mm L=14,005m	津島市						1,805											
A1-2	下水道	一般	津島市	間接	民間	汚水	—	浄化槽雨水貯留施設転用補助事業	11基	津島市					1												
日光川処理区																											
A1-3	下水道	一般	津島市	直接	津島市	水処理	改築	下水終末処理場	滞水池設置	津島市					160												
A1-4	下水道	一般	津島市	直接	津島市	全般	改築	日光川処理区(改築)	管渠改築更新	津島市					15												
											合計	1,981															
B 関連社会資本整備事業																											
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考									
										H23	H24	H25	H26	H27													
											合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考							
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考
										H23	H24	H25	H26	H27				
C1-1	下水道	一般	津島市	直接	津島市	新設	神守処理分区始め5処理分区	φ150～200mm L=3,239m	津島市						285			
C1-2	下水道	一般	津島市	間接	民間	—	下水道接続促進補助	下水道接続支援	津島市						1			
										合計					286			
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考							
C1-1	基幹事業である管渠と接続する枝線整備を一体的に行うことによって、効率的な普及率の向上を図る。																	
C1-2	下水道への切り替え、接続を迅速に行えるよう支援する。																	
D 社会資本整備円滑化地積整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益費	個別施設計画 策定状況	備考
										H23	H24	H25	H26	H27				
										合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考							

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・神守処理分区始め5処理分区において、下水道を普及させ、生活環境の向上に寄与した。</li> <li>・下水終末処理場において、平成25年度に事業完了し、施設の運用を開始した。</li> </ul>											
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及 率）	最終目標値	32%	目標値と実績値 に差が出た要因	DID地区（人口集中地区）を優先的に整備したことや、下水道を整備した区域の人口が増加した為。								
		最終実績値	34.3%										
	指標②（合流式 下水道改善率）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因									
		最終実績値	100%										
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因									
		最終実績値											
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)													

## 3. 特記事項（今後の方針等）

下水道施設の早期概成に向け、平成28年度から平成32年度までのⅡ期計画を作成した。今後は市街化区域の公共下水道整備を重点に行い、市街化調整区域の整備は、各区域の状況を把握し、処理手法を選定して順次整備を行う。

(参考様式3)

# 社会資本総合整備計画

計画の名称	1 生活環境の改善と公共用水域の水質保全	交付対象	津島市
計画の期間	平成23年度～平成27年度(5年間)		

